

Aðalsjóður 3210	VERKEFNA-KVÓTI	Heildar áætlun m.viðaukum	Uppfært 10.4.2024		Ábygðaraðili á verki	Næst á dagskrá
			Búið að nota	Fjármagn sem er eftir		
			Auðarskóli (Grunn/Leik)	GRUN24		
Eiríksstaðir	EIRÍK24	4.000.000	116.610	3.883.390	KIA/BJ	Fronverk, áætlun
Íþróttamiðstöðin Búðardal	ÍÞRBDL	600.000.000	1.869.000	598.131.000	BÞ/KIA	Bygg.stj. - verðk.
Götur	GÖT24	10.000.000	0	10.000.000	KIA	Iðjubraut, frág.
Sorphirða	SORP24	4.500.000	866.893	3.633.107	KIA	
Leifsbúð	LEIF24	1.000.000	0	1.000.000	KIA/PJ	Eftirfylgni framkv.
Stjórnarsýsluhús	STJÓ24	1.000.000	0	1.000.000		
Slökkvibúnaður	SLÖKK24	2.500.000	0	2.500.000	KIA/ÍÖÞ	
Dalabúð	DAL24	2.500.000	0	2.500.000	KIA	Samtal v/HEG og Óla
Árblik	ÁRB24	1.000.000	0	1.000.000	KIA	Eftirfylgni framkv.
Tjarnalundur	TJARNL24	1.000.000	0	1.000.000		
Tjaldsvæðið Búðardal	TJALDB24	1.500.000	0	1.500.000	KIA	Eftirfylgni framkv.
Áhaldahús	ÁHALD24	12.000.000	0	12.000.000		Útfæra/tímaáætlun
Götulýsingar	GÖTL24	1.000.000	187.839	812.161	KIA/VÞÖ	Staurakaup
Síflrutún	SILFUR24	15.000.000	3.037.519	11.962.481	KIA	Verðkannanir
				0		
5410	0	0	0	0	0	
					0	
5810	0	0	0	0	0	
					0	
6210 Fráveita	FRÁVEITA24	25.000.000	0	25.000.000	KIA	Lagning Lækjarhv.
	0	0	0	0	0	
					0	
4410 Vatnsveita Búðardal	VATN24	3.000.000	0	3.000.000	KIA	
					0	
6610 Dalaveita - hitav.Laugar	DALAV24	1.000.000	0	1.000.000	KIA	Endanleg hönnun
		704.000.000	6.077.861	697.922.139		
	Án ÍÞRBDL	104.000.000	4.208.861	99.791.139		

Skýring

Heilmálan á skóla og endurnýjun anddyra. Uppfæra leikskólaeldhús	Verðkönnun vegna gluggafronta í gangi. Útboð á málan að utan og vinnu við anddyri í undirbúning.
Áframhald af viðgerð á suðurvegg. Endurbætur á hleðslu upp undir þaki hringinn	Búið að stinga fyrir "þökum". Beðið eftir tíð til að taka upp í þurrk og verk undirbúið.
Undirvinna, uppsteypa og hjúpur	Hönnun tilbúin, beðið eftir endanlegri fjármögnun. Þarf að gera verðkönnun/útboð fyrir byggingarstjórn.
Efstihvammur? Yfirborð Bakkahvamms og Lækjahvamms (fer eftir framgang húsbýgginga	Frágangur í Iðjubraut þegar haugar eru þiðnir. Unnið efni sett í Bakkahvamm fljótlega.
Íkát og / eða annað vegna breytinga á sorphirðu	Tunnukaup, veltur á tímalínu við innleiðingu á breyttri sorphirðu.
Nýjar útidyrhurðir	Í vinnslu með rekstraraðila og búið að skipa verkum. Stefnt að viðgerðum á núv. útihurðum.
Yfirferð og málan timburglugga	Ekki hafið.
	Ekki hafið.
Almennar endurbætur í tónlistarskóla (Gólf og innréttingar) ný sviðstjöld	Í skoðun hvar sviðstjöld fást. Aðgerðir í tónlistarskóla í skoðun/forgangsroðun (gólfefni að hluta, hljóðdeyfiplötur, ofnar, lampar).
Almennt viðhald sem flokkast undir fjárfestingu	Endurnýjun þakrennu á sal og endurklæðning þakkants.
Kælitæki og / eða annað fyrir framleiðslueldhús	Ekki hafið.
Dren frá stórhýsasvæðinu /veginum	Í undirbúning með verktökum. Hafið fljótlega eftir að frost verður farið úr jörð. Fjölgun rafmagnskassa samhliða.
Gróf áætlun m.v. að skræla burðargrindina og klæða með yleiningum (ca115þ.kr/m2)	Ekki hafið. Útfæra klæðningu og gera tímaáætlun uppá tæmingu og annan frágagn.
	Kaup á staurum í undirbúning. Lagning á streng í sumar.
Endurnýjun á þaki og loftræsting í S-álmu.	Hönnun loftræstingar liggur fyrir. Verðkönnun vegna blikkvinnu og þakvinnu í undirbúning (aðskilið). Sótt um styrk frá frkv.sjóði.
S-álma, endurnýjun þakjárns, lagfæring á einangrun lofts og loftræsting	
Ný útrás. Stofnlagnir í Iðjubraut	Lagnir stofnagna neðan Lækjarhvamms hefst fljótlega. Upps. hreinsistöðvar í undirbúning (byggingarleyfi o.fl.)
Lagning stofns í Iðjubraut	Samhliða fráveitu v/Lækjarhvamm. Stofnlögn að íþróttamiðstöð í sumar + fjölgun brunahana.
	Undirbúningur fyrir endurnýjun á hitaveituheimaugar í íbúðarhús á Laugum í undirbúning. Þarf viðauka (ca 5-6 milljónir)!